



Reference o realizované zakázce

Objednatel: Město Žatec, Nám. Svobody 1, 438 24 Žatec

Stavba : Chrám Chmele a Piva – I. etapa

Rozsah prací a dodávek :

- SO 001A Revitalizace historického skladu a balírny chmele
 - Kompletní oprava fasády včetně nového nátěru, repase a doplnění dveří, oken, okenic a vrat, výměna klempířských prvků, výměna střešní krytiny a laťování, oprava dřevěných podlah a krovu včetně impregnačního nátěru, dřevěný obklad střešního vikýře, montáž větracích hlavic, oprava komínů, rekonstrukce původní betonové podlahy v 1. NP, odvlhčení zdiva, kompletní oprava vnitřních omítek, malby, opravy a nátěry nosných dřevěných konstrukcí původního skladu chmele, výměna a doplnění elektroinstalace a nové osvětlení, základní rozvody slaboproudu, vnitřní vodovod a kanalizace vč. zařizovacích předmětů, nové hromosvody, osazení požárních dveří, příčky, instalace atypických hodin nad vstupem do objektu, obklady a nové podlahy, kamenná dlažba a fontánka ve dvoře, osvětlení dvora, oplocení k sousednímu pozemku, montáž zabezpečovacího zařízení ve vybraných prostorách.
- SO 001B Vstupní objekt – rozhledna
 - Jedná se o 40m vysoký kvádr o půdorysných rozměrech nosné konstrukce 6,1*6,1m je zakončen symbolickou chmelnicí v podobě 7 ocelových tyčí. Samotné těleso věže je tvořeno dvěma v sobě umístěnými tubusy.
- SO 006 Inženýrské sítě a přeložky
 - V rámci tohoto objektu byly vybudovány přípojky elektro, vody a kanalizace, přeložka plynovodu, přeložka telekomunikačního kabelu, kabelové chráničky, plynovodu, dešťová kanalizace na přístupových komunikacích, osvětlení komunikací a systém fontán imitující chmelnici na náměstí Prokopa Velkého.
- SO 007 Rekonstrukce historických komunikací a náměstí
 - Vybudování nového podloží a nových dlážděných povrchů s použitím kamenné dlažby a doplněním nových kamenných prvků, dopravní značení a úprava úrovní stávajících šachet a poklopů.
- SO 008 Revitalizace proluky – expozice česacích strojů chmele
 - Demolice stávajících garáží, úprava fasád navazujících objektů vč. úpravy ohradní zdi, dostavba proluky – jednopodlažní objekt, výstavba pochozí lávky.

**Celkový objem I. etapy zakázky : 53 791 321,- Kč bez DPH
64 011 672,- Kč s DPH**

Termínové plnění I. etapy zakázky : 02/2009 – 10/2009

Reference a hodnocení : Práce byly provedeny řádně a odborně.


Město Žatec
Městský úřad
Odbor rozvoje města
Ing. Jiří Kotek
Vedoucí odboru rozvoje města
+420 415 736 260